

监 理 日 志

工程名称: 衡水9.7MW光伏电站项目

日期	2018年07月26日 星期二	气候	多云	气温	27-36℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	42人				
施工机械动态:	挖机一台, 电焊机二台.				
施工进度情况 施工部位	小震池: 设备基础排水沟开挖, 破砌, 上设备台阶破砌. 一二三区接驳处无大焊缝 防腐及回填, 组件之间给接线焊接, 自检, 漏缺. 汇流箱: 设备基础防腐破砌, 组件安装23组, 汇流箱中装1台(累计6台) 逆变器安装4台(累计28台) 逆变器10个, 汇流箱接线盒3个, 5KV调试指				
检查发现的问题	板面缺焊在防腐前未清理焊渣(部分)				
处理措施、意见、结果	要求现场在防腐前必须清理焊渣, 再刷防腐, 点焊在防腐监督. 已按要求执行.				
协调内容 或其他	对现场材料进行审核, 签字.				
记录人	李强	总监签阅			