

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.71MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月14日 星期三	气候	多云	气温	28-37℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: C15混凝土坍落度30cm, 合格。 组件到场0.6MW, 外观检查无破损。			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	泵车一台, 电焊机2台, 挖机一台。				
施工进度情况	1. 灌注: 基础四周排水沟, 待商品砼浇筑, 挖机回填焊接, 防腐, 组件之间焊接线连接完成95%。 2. 灌注: 基础浇筑完160个(支模完成), 组件中农30组, 今天并网一台10流箱(0.325MW) 10并箱0.65MW, 组件逆变器, 10流箱10并箱开挖, 电缆穿管, 挖线。				
检查发现的问题	对基础浇筑完进行旁站, 发现个别坑不垂直。				
处理措施、意见、结果	要求施工队对不垂直坑位进行调整, 已按要求。				
协调内容或其他	关于项目, 监理单位顺延事宜, 出具了联系单, 等待建设方确认。				
记录人	李德	总监签阅			

