

监 理 日 志

工程名称: 平遥县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月26日 星期四	气候	晴	气温	27-37℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 1×4 ² 有流电缆母场 22000米(32.8) 合格让合格, 外观检查无损伤.			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	挖机一台, 电焊机一台.				
施工进度情况	1. 覆土: 没有基础周围排水沟开挖不到位, 上没高, 没高没到位, 其他没到位. 2. 石砌: 支架安装13组, 支架基础支模180个, 连盘架中农5个, 但半有流线(1×4²)管位.				
检查发现的问题	对支架基础支模进行检查, 发现个别基础内浮土, 浮土未清理干净.				
处理措施、意见、结果	新施工单位到场立即处理, 已达标.				
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅			

