

监 理 日 志

工程名称: 衡水县9.1MW光伏扶贫项目

日期	2017年07月27日 星期五	气候	多云	气温	27-37℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: (25)混凝土进场3车(30立方). 厂家提供送货清单及合格证.合格			
施工方人员动态:	46人				
施工机械动态:	泵车一台. 挖机一台. 电焊机一台				
施工进度情况	1. 挖机: 没有基础台阶. 排水沟开挖. 一二三区自挖自填. 2. 砌墙: 支撑基础浇筑170个. 组件中桩7组. 支梁中桩13组. 单梁中桩2台. 1x4有流电池架设.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭继	总监签阅			

