

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月28日 星期六	气候	晴	气温	27-38℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场一车(27箱) 外观检查无破损,完好。			
施工方人员动态:	42人				
施工机械动态:	电焊机一台, 挖机一台。				
施工进度情况 施工部位	1. 霞流: 设备基础排水沟、台所基础及设备散水坡全部完工。老化区自检合格。 2. 石湾: 支架安装7组, 组件安装10组, 逆变器安装一台, 铺设3x150, 3x21, 1x4电缆, 现已并网4台汇流箱(1.3MW)				
检查发现的问题	1. 对霞流完工区域进行巡检, 发现个别对穿线, 拉未穿。 2. 天气炎热, 要求施工人员进行防暑。				
处理措施、意见、结果	1. 对个别未穿线的进行, 已及时要求施工人员进行处理, 已符合要求。 2. 要求施工人员注意高温天气, 错开高温时间合理安排作息时间, 作好防暑降温工作。				
协调内容 或其他					
记录人	郭建		总监签阅		

