

监 理 日 志

工程名称: 宜兴国9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月27日 星期三	气候	晴	气温	28℃-37℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场一辆(27箱)全部到货 外观检查完好.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	光伏板一台, 光伏板一台.				
施工进度情况	1. 覆土: 施工人员对光伏板的区域进行自检, 消灭. 2. 光伏: 支架安装19组, 组件安装32组, 光伏板架设, 光伏板接线完成.				
检查发现的问题	光伏板架设, 支架, 组件安装未拧紧.				
处理措施、意见、结果	光伏板架设人员及时处理, 已整改合格, 符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	张忠	总监签阅			

