

监 理 日 志

工程名称: 镇平县9.1MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月31日 星期二	气候	多云	气温	27-37℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 搅拌机一台、挖机一台					
施工进度情况	砌墙: 梁中柱15组、墙体中柱17组、梁基础支模120个。 需急施工段已撤场去砌墙工地。				
检查发现的问题	个别墙体中柱倾斜角超出误差范围($20^{\circ} \pm 1^{\circ}$)				
处理措施、意见、结果	要求现场及时整改, 已按设计要求调整合格				
协调内容或其他					
记录人	李忠	总监签阅			