

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年08月01日 星期二	气候	阴	气温	26-37℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土运输车 (因下雨未进场) 厂家自检报告、送货单, 合格。			
施工方人员动态: 46人					
施工机械动态: 泵车一台, 挖机一台, 电焊机一台。					
施工进度情况	石桩、支架安装7组, 组件安装23组, 逆变器安装2个, 150电缆敷设2组, 4'防直流线缆敷设, 支架基础浇筑4个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	两车混凝土到场因下雨, 浇筑未完成。				
记录人	李健		总监签阅		