

监 理 日 志

工程名称: 德化县9.1MW光伏扶贫项目

日期	2018年08月02日 星期一	气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	46人				
施工机械动态:	搅拌机一台				
施工进度情况	砌墙: 支架中柱8组, 边柱中柱5组, 汇流箱中柱2台, 4道拉带绳安装。 安装箱中柱3个, 下午下雨, 2人提前下班。				
检查发现的问题	个别汇流箱, 安装箱中柱不水平(倾斜)。				
处理措施、意见、结果	要求现场调整, 已达到要求, 合格。				
协调内容或其他					
记录人	李洪		总监签阅		