

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年8月3日 星期六	气候	晴	气温	27-38℃
监理人员动态: 监理人员3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工人员36人					
施工机械动态: 焊机一台					
施工进度情况	钢牛安装24组、 支架安装17组、 4平方直流电缆敷设 光伏电缆敷设 铜2个汇流箱 逆变器安装5个 (累计铜8个) 汇流箱安装5个 并网检测人员到项目对5组逆变器进行抽检。				
检查发现的问题	现场巡查巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴不齐, 未发现 饮酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘建		总监签阅		