

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年8月5日 星期日	气候	阴	气温	27-39℃
监理单位动态:	监理单位3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	现场施工人员36人				
施工机械动态:	焊机一台				
施工进度情况	组件安装29组、基础(及梁)浇筑30个 40平方直流电缆敷设, 并网一个环流箱 (累计并网9个)				
检查发现的问题	现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 抽查已安装完成的组件, 未发现问题。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			