

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏发电扶贫项目

日期	2018年8月9日 星期四	气候	晴	气温	28-40℃
监理单位动态: 现场监理人员 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工人员 20人					
施工机械动态: 无施工机械					
施工进度情况	第一、支架安装 18组 第四、并网5个逆变器、累计并网3.2MW 第二、组件安装 8组 第三、电缆防火封堵制作				
检查发现的问题	第一、对现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、抽查支架安装、符合设计要求。 第三、巡视组件安装情况、符合要求。 第四、巡视电缆防火封堵、符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		