

监 理 日 志

工程名称: 谢东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年8月11日 星期六	气候	晴	气温	27-38℃
监理单位动态: 现场监理人员 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工人员 26人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、支架安装5组。 第二、组件安装12组。 第三、设备基础排水回填。 第四、114拖头连接。 第五、开关柜基础踏步砌筑。				
检查发现的问题	第一、对现场安装过程检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视支架、组件安装情况, 符合设计要求。 第三、对设备基础排水回填、开关柜基础踏步砌筑进行巡视, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王建		总监签阅		