

监 理 日 志

工程名称: 谢东县 9.7 MW 光伏电站项目

日期	2018 年 8 月 12 日 星期日	气候	晴	气温	28-28℃
监理人员动态: 现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 现场施工 2 人 26 人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、组件安装 21 组 第二、设备基础踏步砌筑。 第三、组件接地连接, 第四、114 插头连接				
检查发现的问题	第一、对现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视组件接地连接与 114 插头连接情况, 符合设计需求。				
处理措施、意见、结果	第三、巡视设备基础踏步砌筑情况, 符合要求。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健	总监签阅			