

监 理 日 志

日期: 2018 年 08 月 17 日

星期: 五

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

天气: 晴转多云

气温: 24-32℃

监 理 工 作 情 况	1、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 2、巡视组件接地连接制作情况, 符合设计要求。 3、巡视接地沟开挖, 测量已开挖的接地沟深度, 深度符合设计要求。 4、巡视检查排水砌筑情况, 无异常, 符合设计要求。 5、近期常有阴雨闪电天气, 昨晚暴雷, 施工人员下工后忘记切断工地临时电源, 导致焊机已雷雨天气烧毁。 6、告知总包管理人员, 做好防雷工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南力峰建设工程有限公司	1、组件间接地连接制作。 2、接地沟开挖。 3、排水沟砌筑。 4、现场施工人数: 15 人。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 洪 伟 王 健
记 录 人: 王 健		