

监 理 日 志

日期: 2018 年 08 月 18 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 26-36℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 2、巡视开关站基础排水沟砌筑情况, 砌筑无异常, 符合设计要求。 3、巡视防雷接地焊接情况, 符合设计要求。 4、对檩条开孔后防腐进行抽检, 发现除锈防腐不到位, 防腐漆只刷外侧, 不刷内侧, 现场责令施工人员整改, 逐一自查, 对内侧未防腐的, 及时补刷。 5、个别施工人员有中暑现象, 告知总包管理人员, 及时购买防暑药品。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南力峰建设工程有限公司	1、开关站基础排水沟砌筑。 2、防雷接地焊接。 3、支架檩条开孔做防腐。 4、对支架、组件进行消缺。 5、现场施工人员 20 人。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 洪 伟 王 健
记 录 人: 王 健		