

# 监 理 日 志

日期：2018 年 08 月 20 日

星期：一

天气：晴

气温：23-35℃

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

|                            |                                                                                    |                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场安全巡视检查，施工人员劳保用品穿戴齐全，无饮酒、精神不振者。<br>2、巡视场内围栏安装情况，符合设计要求。<br>3、巡视检查防雷接地情况，符合设计要求。 |                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                     |
|                            | 湖南力峰建设工程有限公司                                                                       | 1、围栏安装 200 米。<br>2、防雷接地焊接 80 个。<br>3、现场施工人员 20 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1、现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。                                                          |                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                    | 王洪伟 王健                                            |
| 记录人：王健                     |                                                                                    |                                                   |