

监 理 日 志

日期: 2018 年 08 月 21 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 26-36℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 2、下午业主到现场检查指导工作。 3、巡视场内围栏安装情况, 符合设计要求。 4、巡视检查防雷接地情况, 符合设计要求。 5、巡视组串接地焊接情况, 无异常, 符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南力峰建设工程有限公司	1、围栏安装 200 米。 2、接地环网焊接 300 米。 3、组串接地焊接 80 个。 4、现场施工人员 20 人。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 洪 伟 王 健
记 录 人: 王 健		