

监 理 日 志

日期: 2018 年 08 月 22 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 24-35℃

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 2、巡视场内围栏安装情况, 符合设计要求。 3、巡视支架安装情况, 符合设计要求。 4、巡视组串接地焊接情况, 个别接地极焊接未做防腐, 现场已整改。 5、巡视检查防雷接地情况, 符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南力峰建设工程有限公司	1、围栏安装 300 米。 2、组串接地焊接 80 个。 3、接地环网焊接 50 米。 4、支架安装 5 组。 5、现场施工人员 20 人。
其 它 事 项	1、现场安全检查已具备施工条件, 未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 洪 伟 王 健
记 录 人: 王 健		