

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 23 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 28°C

工程名称: 溧水县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查,施工人员着装统一,穿安全鞋,无饮酒,精神不振者。 第二、巡视场内围栏安装、支架安装施工情况,无异常,符合设计要求。 第三、巡视接地环网焊接、组串接地焊接施工情况,符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南力峰建设工程有限公司	第一、支架安装9组。 第二、围栏安装30米。 第三、接地环网焊接10米。 第四、组串接地焊接20个
其 它 事 项	现场施工人员 20人。	
本日现场监理人员	王洪伟 王健	
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	