

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 26 日

天气: 阴雨
气温: 27°C

星期: 日
工程名称: 衡东县9.7MW光伏电站扶贫项目

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 第二、因下雨天气, 今天只进行了围栏安装, 巡视未发现有问题。	
施 工 情 况	施工单位 湖南力军建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 围栏安装 100米。 下雨、再无施工。
其 它 事 项	现场施工人员 10人。	
本日现场监理人员		王洪伟 王 建
记录人: 王 建		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):