

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 04 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 17-28℃

工程名称: 德化县 9.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理 (1人) 春节后第一天到达项目现场。 2. 因雨水较多, 大洲村因地块事宜, 无法施工。 3. 春节期间(放假), 项目地块完成 440 个, 支架安装约 80 组。 4. 对已安装的支架进行检查, 发现个别问题, 已交代施工方管理人员在组件安装前进行调整。	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电有限公司	施工内容及进度 1. 施工点约 40 人左右。 2. 因大洲村因地块事宜, 无法施工。 3. 项目管理人员 3 人
其 它 事 项	因雨 2, 40 人左右无法开展工作。	
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

