

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 17 日

天气: 雾转晴

星期: 二

气温: 1-11℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 巡视屋顶组件安装情况,发现现场安装人员未按要求佩戴安全 全帽, 要求施工人员立即按要求佩戴安全帽 2、 由于现场有雾,且雾气较重,能见度极低,要求施工方早晨 暂时停止施工,待雾气散去后方可正常进行施工。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		4#屋面组件安装	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业	
记录人:韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	