

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 22 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 1-11℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 施工人员未按相关要求佩戴安全帽 施工现场无专职安全员, 现场无负责人 基坑垫层浇筑前未上报我监理单位 我监理部下监理通知单 002		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽力合 电力建设 有限公司	土建箱变基础开挖、垫层浇筑。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王博	
记录人: 王博		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	