

# 监 理 日 志 (            )

日期：2018 年 2 月 11 日

天气：多云

星期： 日

气温：-1-9℃

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">例行巡查施工现场</p> <p>悬挑梁未按图纸进行施工，我监理部对现场技术负责人进行口头警示，要求其立即采取有效措施进行整改。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽力合电力建设有限公司	箱变基础悬挑梁钢筋绑扎、敷设钢筋
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	王博	
记录人：王博	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	