

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 15 日

天气: 雷阵雨

星期: 四

气温: 5-16℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 施工人员未佩戴安全帽 现场无技术负责人, 无专职安全员 自进场至今未收到施工方资料, 施工方各个工序均未向我监理部提前报验		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽力合 电力建设 有限公司	二次舱箱内接线 一次舱、二次舱、开关站、箱变地面硬化	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王博 任志会	
记录人: 王博		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	