

监 理 日 志

工程名称: 天旺智慧解式光体发电项目

日期	2016 年 3 月 10 日 星期六	气候	晴	气温	4℃-16℃
监理人员动态: 段光林 郝乃雷		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 17人.					
施工机械动态: 吊车					
施工进度情况	22个房屋内3组区以安装支架 4区3人整理模板 2人开拆电线杆 2人辅助吊卸组件,共吊卸96箱组件				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郝乃雷		总监签阅	张仲峰	