

监 理 日 志

工程名称: 天旺智慧能源光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 11 日 星期 五	气候	晴	气温	5-12℃
监理单位动态:	铁元村, 郝乃雷	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人.				
施工机械动态:	吊车, 电焊机.				
施工进度情况	22#厂房屋顶, 2区14#安装组件. 1#清理屋面垃圾. 5#放线, 下午浇筑混凝土板.				
检查发现的问题	2区 压块安装不到位, 螺栓未紧固到位.				
处理措施、意见、结果	及时通知施工方进行整改. 并对后续安装商进行自检.				
协调内容或其他	下发监理通知单 (C22H-TW2H-T20-002) 于总包和业主.				
记录人	郝乃雷		总监签阅	任伟峰	