

# 监 理 日 志

工程名称: 天津智慧分布式光伏发电项目

|            |                                                              |                          |     |    |           |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|-----------|
| 日期         | 2016 年 3 月 14 日 星期三                                          | 气候                       | 雨   | 气温 | 15℃ - 22℃ |
| 监理人员动态:    | 段志林, 郝乃密                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |           |
| 施工方人员动态:   | 17人                                                          |                          |     |    |           |
| 施工机械动态:    | 吊车                                                           |                          |     |    |           |
| 施工进度情况     | 上午: 10人安装组件, 下午: 2人安装逆变器<br>3人辅助拆卸组件, 供11时2人清理屋面垃圾<br>4人设备接线 |                          |     |    |           |
| 检查发现的问题    | 无                                                            |                          |     |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                            |                          |     |    |           |
| 协调内容或其他    | 召开监理例会<br>编写会议纪要并上传云                                         |                          |     |    |           |
| 记录人        | 郝乃密                                                          | 总监签阅                     | 任伟峰 |    |           |