

监 理 日 志

工程名称: 天津智慧房建光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 15 日 星期 四	气候	小雨	气温	14℃-23℃
监理人员动态:	郝/3 曹	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午因下雨导致无法施工。 下午 10 时在 2 号厂房安装支架, 2 人在 2 号厂房组焊。 4 人清理垃圾。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	F 发会议纪要于业主和总包				
记录人	郝/3 曹	总监签阅	任仲峰		