

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 3 月 17 日 星期六	气候	晴	气温	9℃-15℃
监理人员动态:	邵小勇		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午: 1人安装 3区柜支架, 2人拆卸吊钩横梁接地线, 2人安装 3区柜, 2人安装 2区柜 下午: 1人安装 3区柜支架, 1人安装 2区柜, 1人拆卸横梁, 2人安装横梁, 3人接线				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	邵小勇		总监签阅	任仲峰	