

监 理 日 志

工程名称: 天目山智慧分布式光伏发电项目

日期	2018年3月22日 星期四	气候	晴	气温	16℃-5℃
监理单位动态:	段光林、郝乃雷		材料进场、取样见证、合格情况: 蓄电池.		
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午: 4人安装2#屋面到平台垂直横梁. 10人安装支架, 组件并对不合格组件进行调整 下午: 10人调整组件, 8人安装横梁.				
检查发现的问题	① 横梁位置及施工方案未定, 无法大面积施工 ② 缺中压块与边压块, 部分组件未能安装.				
处理措施、意见、结果	① 业主力、总包、施工队上午现场定施工方案, 下午增加施工队开始施工. ② 立即对所缺材料进行采购				
协调内容或其他					
记录人	段光林		总监签阅	任伟峰	