

监 理 日 志

工程名称: 天旺智慧分布式光伏发电项目

日期	2018年3月24日 星期六	气候	晴	气温	22-10℃
监理人员动态: 张光林, 任仲峰		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 18					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	① 22号屋面组件安装架设. ① 1人修补互锁线, 1人刷油漆. ② 5人组件连接. ② 2人安装引下桥架 ③ 4人接地扁铁焊接. ③ 2人制作高压电缆头 ④ 4人安装桥架. ④ 2人粉刷屋面基座				
检查发现的问题	① 焊接接地扁铁时, 焊渣没有清理干净				
处理措施、意见、结果	① 要求施工方及时清理干净, 并做好防锈				
协调内容或其他					
记录人	张光林	总监签阅	任仲峰		