

监 理 日 志

工程名称: 天旺智慧办公式住宅发配电

日期	2018 年 3 月 26 日 星期 一	气候	晴	气温	21℃
监理单位动态: 徐志林 郝乃雷		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位	上午: 2人安装配墙桥架, 2人改管复旧出线, 2人清理垃圾, 4人安装桥架, 1人修补水泥墙, 1人接老伏线, 1人疏通人员 下午: 2人安装配墙桥架, 4人安装桥架, 2人修补水泥墙, 4人接老伏线.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	郝 乃 雷		总监签阅	任仲峰	