

监 理 日 志

工程名称: 天旺智慧分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 12 日 星期四	气候	多云	气温	23-15℃
监理单位动态:	段光林. 郝乃雷		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	焊机一台				
施工进度情况	① 上午 3 人 焊接 (光伏阵区接地扁铁与原主接地网连接). ② 下午 2 人 连接组件支架接地线.				
检查发现的问题	① 焊渣没有及时处理.				
处理措施、意见、结果	① 要求及时处理, 并做好防腐.				
协调内容或其他					
记录人	段光林		总监签阅	任伟峰	