

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 5 月 06 日 星期二	气候	晴	气温	-4-5℃
监理单位动态:	段光中	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	泵车1台 混凝土车1台				
施工进度情况	① 22号屋面东西北面浇筑压顶, 完成48个 ② 2人绑扎变压器基础钢筋, 支筑模板, 完成50%				
检查发现的问题	① 泵车在运送混凝土到屋面时, 有水泥砂浆漏到路面。				
处理措施、意见、结果	① 要求总包方安排施工队即时清理干净				
协调内容或其他	下午2点召开监理例会				
记录人	段光中	总监签阅	任伟峰		