

监 理 日 志

工程名称: 天胆智慧分布式光伏发电项目

日期	2028年2月08日 星期四	气候	多云	气温	-2-7℃
监理人员动态: 段光林 施工方人员动态: 11人 施工机械动态: 泵车一台 混凝土搅拌机一台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	① 上午3人 22号屋面拆模、清理垃圾、模具定位。 ② 下午11人, 16:00点开始浇筑设备基础及屋面侧 左墩, 到晚上8点浇筑完				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下发监理通知单 CZZH-TWZH-TZD-001 监理联系单 CZZH-TWZH-LXD-002 整理监理资料, 并上传至理云				
记录人	段光林		总监签阅	王仲峰	