

监 理 日 志

工程名称: 天旺智慧分布式光伏发电项目

日期	2024年2月27日 星期二	气候	微风小雨	气温	
监理人员动态:	段光林	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	12				
施工机械动态:	泵车				
施工进度情况	①上午10人拆左墩模板, 并移位, 下午12人浇筑左墩 ②一人拆设备模板				
检查发现的问题	预埋螺栓不正				
处理措施、意见、结果	要求即时整改, 以免影响左墩的安装				
协调内容或其他	召开监理例会 整理会议纪要并上传				
记录人	段光林	总监签阅	任仲峰		