

监 理 日 志

工程名称: 天目山智慧分布式光伏发电项目

日期	2018年2月28日 星期三	气候	雨转多云	气温	5-14℃
监理人员动态: 段光林.			材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器, 95mm² 直流电缆		
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态: 25吨吊车一台, 叉车一台					
施工进度情况	① 上午下雨, 一台叉车, 2人配合卸逆变器. ② 下午吊铺支架梁到22号屋面, 1人砌设备基础, 砌筑锚栓.				
检查发现的问题	屋面吊铺支架梁时, 2名施工人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	让其立即佩戴.				
协调内容或其他	整理2018.2.27日会议纪要并还业主, 总包签收. 并上传至监理云				
记录人	段光林.	总监签阅	任伟峰		