

监 理 日 志

工程名称: 天旺智慧分布式光伏项目

日期	2028年3月01日 星期四	气候	阴转小雨	气温	5-16℃
监理人员动态: 段光林		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 泵车1台					
施工进度情况	① 10人安装支架, 3人定位模具, 1人砌基础墙体。 ② 下午10人浇筑支墩, 2人试装支架, 1人清理后向监理 1人砌设备基础墙体。				
检查发现的问题	安装支架时, 对于不合格支墩没有 更换。				
处理措施、意见、结果	要求更换。				
协调内容或其他					
记录人	段光林	总监签阅	任伟峰		