

监 理 日 志

工程名称: 天目山智慧养老社区发配电项目

日期	2018 年 4 月 8 日 星期一	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态:	徐林、郁乃霞	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	上午: 1人修定水浆墩、1人安装跨接线、1人安装桥架盖板。 下午: 1人安装跨接线、2人穿跨接线螺丝、2人安装桥架、1人穿字抱箍 1人监护人员。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	郁乃霞	总监签阅	任仲涛		