

监 理 日 志

工程名称: 大同智慧分布式光伏发电项目

日期	2018年4月16日 星期二	气候	晴朗	气温	17-7℃
监理单位动态:	段光林		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	① 上午 2人清理现场垃圾。 ② 下午 4mm²黄绿线到现场, 2人一组安装组件边框与主接地扁钢接地线。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理资料并上传云。				
记录人	段光林	总监签阅	任伟峰		