

监 理 日 志

工程名称: 天旺智慧分布式光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 19 日 星期四	气候	晴	气温	28-13℃
监理人员动态: 段光林.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	以配合供电局人员进行验收.				
检查发现的问题	① 供电局要求挂牌字体大一点 ② 屋面设备接地在增加两个接地极				
处理措施、意见、结果	下午已整改到位。等待供电局再次验收。 (预计下周-)				
协调内容或其他					
记录人	段光林.	总监签阅	任仲峰		