

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 2 月 2 日 星期五	气候	晴	气温	-4℃-5℃				
监理单位动态:	邵乃雷	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	13人.								
施工机械动态:	泵. 罐车.								
施工进度情况	上午无人施工. 下午. 泵车进场. 3点 泵车进场. 浇筑混凝土圆块. 5点 浇筑完圆块. 开始启动磨平工作.								
检查发现的问题	现场垃圾没及时清理								
处理措施、意见、结果	已要求施工方立即清理干净								
协调内容或其他	无								
记录人	邵乃雷			总监签阅	任仲峰				