

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年3月10日 星期六	气候	晴	气温	17℃-2℃
监理人员动态:	1		材料进场、取样见证、合格情况: C100X50X15X2.3X3000 斜梁 2500根 300X5 抱箍 4800个		
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	吊车一辆 工程用车2辆				
施工进度情况	材料库小屋搭建完成 桩帽除锈防腐完成农光区总量一半				
检查发现的问题	材料进场未发现辅配件 农光区东北部有一块区域地势较高且有乔木残枝有复生可能				
处理措施、意见、结果	辅材与供货方取得联系明天送达 乔木待该区域桩基试压完成后清除				
协调内容或其他	对材料吊装进行安全交底 9:40~15:30				
记录人	王朝旭		总监签阅		