

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年3月11日 星期天	气候	晴	气温	5-14℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 农光区辅件到场		
施工方人员动态: 14+4(晚上到)					
施工机械动态: 施工车辆2辆、叉车一台					
施工进度情况	桩帽防腐除锈完成农光区 抱箍斜梁安装完成约50根				
检查发现的问题	在第一天安装时发现存在螺栓缺少平垫、抱箍螺 预应力过大、立杆孔距与图纸不符。				
处理措施、意见、结果	在晚上召开专题会议对近期发现的问题做一个阶段 性总结				
协调内容或其他					
记录人	王朝辉	总监签阅			