

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇 11兆瓦渔光互补分布式光伏发电电站

日期	2018年3月14日 星期三	气候	阴转小雨	气温	22-1℃
监理单位动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 28个管理人员					
施工机械动态: 施工用车3辆					
施工进度情况	农光区抱箍斜梁安装约200根 螺栓组装 抱箍、斜梁散料				
检查发现的问题	抱箍螺栓外侧的2个存在着力不均现象				
处理措施、意见、结果	与EPC沟通能否增加1-2cm的套管使螺栓受力均匀				
协调内容或其他	申总现场指导工作				
记录人	王朝旭		总监签阅		