

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇11兆瓦渔光互补分布式地面光伏电站

日期	2018年3月15日 星期四	气候	小雨转阴	气温	21-6℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 28+3管理					
施工机械动态: 施工用车3辆					
施工进度情况	上午下西未施工 下午安装炮箱及斜梁完成100组共计完成650组占农光区总比27%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		