

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县北镇 11 千伏渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018 年 3 月 16 日 星期五	气候	阴	气温	11℃-4℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 25 人 + 管理人员 3					
施工机械动态: 施工车辆 4					
施工进度情况	14 人 安装抱箱及斜撑 4 人 调整支架 1 人 组装抱箱				
检查发现的问题	2 人 倒运材料 东南侧有 24 排桩第 1-3 排桩位间距错误				
处理措施、意见、结果	待设计出变更方案				
协调内容或其他	增加一辆材料运输车				
记录人	王朝辉		总监签阅		