

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹水镇11兆瓦渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年3月17日 星期六	气候	阴	气温	15-4℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 23+3管理人员+1					
施工机械动态: 施工车辆4					
施工进度情况	1. 抱箍及斜撑安装 250组 累计完成1150组				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日设计单位到到场指导 明日有抱箍支架进场				
记录人	王朝江		总监签阅		